

Compte-rendu de la réunion publique du 10 octobre 2025.

Route départementale n° 31- Reprise d'affaissement de chaussée et travaux d'ouvrage hydraulique sur la Commune de Saint Cyr de Salerne

Le but de la réunion était de vous informer sur le projet concernant la reprise d'affaissement de la chaussée citée ci-dessus.

Les services du Département ont exposé l'historique et les aléas qui ont induit un délai d'intervention tardif (problème de budget et aucune réponse positive par rapport à la 1ère consultation des marchés)

Un relevé géotechnique a été effectué pour sonder le terrain et prévoir les travaux adéquats pour le reprofilage de la chaussée, avec création d'avaloirs selon les normes (assainissement en traverse).

Des travaux de confortement (consolidation des joints) de l'ouvrage hydraulique situé sous la route sont également prévus avec un curage du chemin réceptionnant les évacuations des eaux pluviales.

Le délai global des travaux des entreprises mandatées par le Département est de 5 à 6 semaines.

Une fin de chantier est envisagée pour le 1^{er} décembre 2025 (sans aléas météorologiques).

Compte tenu de la détérioration de la route départementale D48 traversant la commune de Berthouville à la suite de la déviation, entraînant un flux conséquent de véhicules, les élus ont demandé qu'après la réalisation des travaux et la réouverture de la route D31, que soit réalisé un rechargement des accotements le long de la RD48.